Numer zapytania	Z167/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zapytanie na TYMCZASOWĄ KOTŁOWNIE KONTENEROWĄ - PAROWĄ - Grodków
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-12-05 15:51:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-12-05 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-12-09 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-12-09 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWE TYMCZASOWEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ - PAROWEJ NA POTRZEBY TECHNOLOGICZNE WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI

W związku z potrzebą przebudowy kotłowni parowej, instalacji w Wytwórni Pasz w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 61, 49-200 Grodków planuje się odłączenie urządzeń technologii od istniejącej kotłowni

i podłączenie do tymczasowego źródła pary. W tym celu zwracam się do Wykonawców, o przesłanie oferty na wykonanie wymienionego zadania.

Kierownik lokalizacji: Jarosław Gens tel. 696 944 082

Dział techniczny: Maciej Padrok tel. 668 193 289

Zakres prac;

1.W związku z koniecznością zachowania ciągłości produkcji Zakładu na czas demontażu istniejącego wyposażenia kotłowni, przebudowy kotłowni i montażu nowego wyposażenia ma zostać zabudowana zastępcza kotłownia kontenerowa.

Zakres dostawy zgodnie z opracowaniem firmy Boren

- Kompletna kotłownia kontenerowa o wydajności pary na potrzeby technologii 2700kg/h i ciśnieniu 8-10bar
- Dostawa kotłowni do WP w Grodkowie
- Ustawienie i podłączenie kotłowni

-para, podłączenie od kontenera do

-gaz GZ50,

-woda, z kotłowni do kontenera

-zrzut kondensatu z kontenera do studni kanalizacyjnej

-prąd elektryczny, z do kontenera

- Uruchomienie
- Odbiór UDT
- Szkolenie obsługi
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zalegalizowania/zgłoszenia
- Kotłownia będzie pracowała w trybie automatycznym z ograniczonym nadzorem
- Czasokres wynajmu na czas prowadzonych prac 5 miesięcy (01.02.2023 - 30.06.2023)

2.Kierownik prac obiektowych

- przygotowanie harmonogramu realizacji prac
- dokonywanie wpisów w dokumencie przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

3.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

4.Prace rozbiórkowe, wynikające z projektu i specyfiki wykonywanego montażu

- zabezpieczenie, przygotowanie placu budowy
- wywóz odpadów z placu budowy powstałych w czasie realizacji zlecenia

5.Prace montażowe wynikające z projektów firmy Boren oraz z ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego w czasie wizji lokalnej na obiekcie

- montaż okablowania
- montaż tymczasowej kotłowni
- montaż oznaczeń(zawieszki, schemat) w kotłowni
- montaż licznika wody na wodzie surowej
- montaż chłodnicy próbek wody kotłowej do bezpiecznego pobierania próbek wody

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza jeżeli będzie wymagana do funkcjonowania kontenerowej kotłowni parowej
- wykonanie instalacji gazowej
- wykonanie instalacji parowej
- wykonanie instalacji wodnej
- wykonanie instalacji kondensatu
- montaż izolacji
- uruchomienie, testy

Instalacja elektryczna i automatyki

- Dostawa oraz montaż tras kablowych do urządzeń korytkami siatkowymi
- Dostawa, montaż oświetlenia
- Wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- Montaż okablowania zasilająco-sterującego
- Wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
- Wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
- Parametryzacja przetwornic częstotliwości, soft startów, zaworów regulacyjnych, czujników programowalnych

6.Prace budowlane

- przewierty, przekucia w stropach, ścianach
- wykończenie wykonanych otworów
- dostawa elementów montażowych,
- prace budowlane wynikające z projektu
- wywóz powstałych odpadów
- dogęszczenie podłoża
- przywrócenie drogi, terenu utwardzonego, do stanu pierwotnego

7.Dostawa materiałów

- trasy kablowe, opaski, rury, elementy technologii, wynikające z projektu firmy Boren

8.Obsługa administracyjna

- koordynacja międzybranżowa
- odbiór UDT pełen (Agri Plus przygotuje upoważnienie)
- kontakt z projektantem
- kontakt z Inspektorem Nadzoru

9.Realizacja

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem

zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.

- zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych
- zapewnienie prądu - agregat prądotwórczy na czas wykonywanych przełączeń
- zapewnienie oświetlenia roboczego

10.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- projekt powykonawczy
- protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- dokumentacja techniczo -ruchowa
- instrukcja obsługi dla użytkownika.
- protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu.
- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- dokumentacja urzędowa z procedur administracyjnych prowadzonych w imieniu Zamawiającego

11.Szkolenie z obsługi dla pracowników Agri Plus

Wymagania;

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

- z uwagi na charakter prowadzonej działalności prace związane z przełączeniem kotłowni na kotłownie kontenerową mają być prowadzone w ruchu ciągłym, przez 24 godziny

Dostawców proszę o przedstawienie kosztów, które będziemy musieli ponieść w związku z użytkowaniem kotłowni

- Obsługa serwisowa w tym koszt dojazdu, robocizna, materiały eksploatacyjne

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak wzór w załączniku

3. Warunki wymagane od oferenta:

Brak

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Dokładną wycenę poszczególnych prac. Dokładną specyfikację montowanej kotłowni kontenerowej.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Specyfikację kotłowni. Dokładną wycenę prac.

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór umowy.pdf
2.	Zaproszenie do składania ofert na TYMCZASOWĄ KOTŁOWNIĘ KONTENEROWĄ - PAROWĄ.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WYNAJEM TYMCZASOWEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI		5	msc	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Zgoda na podpisanie umowy (wzór w załączniku)
3.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak