Numer zapytania	Z1197/10377/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2026/001645] Wykonanie szafy Rack - Krąplewice
Kupiec prowadzący:	Kaczmarek, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-14 14:46:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-14 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-23 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-17 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dostawa i wykonanie infrastruktury teleinformatycznej – Ferma Krąplewice

Szanowni Państwo,

Animex Foods Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy, montażu oraz uruchomienia infrastruktury teleinformatycznej w serwerowni zlokalizowanej na Fermie Krąplewice.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:

- konkurencyjny
- negocjacyjny

Lokalizacja: Ferma Krąplewice (Krąplewice 40, 86-131 Krąplewice) – serwerownia w budynku fermy.

Zakres realizacji

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz certyfikacja infrastruktury teleinformatycznej obejmującej:

- dostawę i montaż szafy teleinformatycznej Rack,
- wykonanie trasy kablowej pomiędzy szafami IT znajdującymi się w jednym pomieszczeniu,
- wykonanie relacji światłowodowej pomiędzy szafami,
- wykonanie okablowania strukturalnego LAN,
- wykonanie wymaganych pomiarów i certyfikacji,
- przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej.

1. Dostawa i montaż szafy teleinformatycznej

Dostawa, montaż oraz uruchomienie szafy teleinformatycznej o następujących parametrach:

- wysokość: 42U,
- szerokość: 800 mm,
- głębokość: 1000 mm,
- standard 19",
- cokół,
- podłoga techniczna do szafy,

- oświetlenie wewnętrzne,
- zestaw wentylatorów,
- kompletne wyposażenie montażowe umożliwiające instalację urządzeń aktywnych i pasywnych,
- uziemienie zgodne z obowiązującymi normami,
- kompatybilność z istniejącym systemem okablowania strukturalnego MMC.

2. Wykonanie trasy kablowej

Wykonanie trasy kablowej pomiędzy szafami teleinformatycznymi znajdującymi się w tym samym pomieszczeniu.

Zakres obejmuje:

- dostawę wszystkich niezbędnych materiałów instalacyjnych,
- montaż koryta siatkowego,
- szerokość koryta: 100 mm,
- długość trasy około 3–4 m,
- prowadzenie trasy pod stropem pomieszczenia,
- wykonanie wszystkich wymaganych mocowań, uchwytów i elementów wsporczych.

---

3. Wykonanie relacji światłowodowej

Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy szafami obejmujące:

- światłowód wielomodowy MM OM4,
- 12 włókien (12J),
- zakończenia LC/LC,
- montaż i spawanie włókien,
- wykonanie pomiarów reflektometrycznych,
- wykonanie pomiarów transmisyjnych,
- dostarczenie raportów z wykonanych pomiarów.

---

4. Wykonanie okablowania strukturalnego LAN

Wykonanie okablowania strukturalnego obejmującego:

- 24 linie LAN (pełny patch panel),
- maksymalna długość pojedynczej linii: 10 m,
- okablowanie minimum kategorii 6A,
- zakończenie wszystkich linii w patchpanelach,
- moduły kompatybilne z systemem MMC,
- oznaczenie wszystkich linii zgodnie z dokumentacją powykonawczą,
- wykonanie certyfikacji wszystkich torów transmisyjnych.

Wymagania techniczne

- wszystkie elementy infrastruktury muszą być kompatybilne z istniejącym systemem okablowania MMC,
- Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację i certyfikację producenta systemu MMC lub partnera C&C Partners umożliwiającą wykonanie oraz certyfikację instalacji,
- wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe,
- instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dla okablowania strukturalnego,
- wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku w miejscu realizacji prac.

Dokumentacja powykonawcza

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- schemat połączeń LAN,
- schemat połączeń światłowodowych,
- wykaz wykorzystanych materiałów,
- raporty z pomiarów certyfikacyjnych okablowania miedzianego,
- raporty z pomiarów światłowodowych,
- dokumentację fotograficzną wykonanych prac,
- dokumentację niezbędną do uzyskania certyfikacji systemu MMC.

Wymagania ofertowe

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę całkowitą netto.

2. Wyszczególnienie kosztów:
    - materiały,
    - robocizna,
    - pomiary i certyfikacja,
    - transport i dojazd.
3. Termin realizacji.
4. Okres gwarancji.
5. Potwierdzenie posiadania wymaganych certyfikacji.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty transportu, dojazdu, materiałów, robocizny, pomiarów, certyfikacji oraz dokumentacji powykonawczej.

Informacje dodatkowe

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami,
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie,
- swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą,
- odrzucenia którejkolwiek z ofert,
- rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty,
- podjęcia powyższych działań bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert.

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

Pozdrawiam serdecznie,

Artur Kaczmarek
Animex Foods Sp. z o.o.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o__KSEF.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Oświadczenie_PL.pdf
4.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
5.	Wymagania IT pl eng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż szafy teleinformatycznej		1	usługa	USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
2.	Wykonanie trasy kablowej pomiędzy szafami teleinformatycznymi		1	usługa	USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
3.	Wykonanie relacji światłowodowej MM OM4 12J LC/LC		1	usługa	USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
4.	Wykonanie okablowania strukturalnego LAN - 24 linie LAN (pełny patch panel)		1	usługa	USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	e-faktura
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Potwierdzam posiadanie aktualnej autoryzacji/certyfikacji umożliwiającej wykonanie i certyfikację systemu MMC

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak